

Operatie Haven op Diepte Gemaal Cremer

2014

Do. 6-3 WERKSPoor en BRONS
Belast gedraaid van 06.20 tot 10.40 uur
Aantal uren gepompt 4 uur 20 min = 286.000 m³

Vr. 7-3 WERKSPoor en BRONS
Belast gedraaid van 19.00 tot 23.30 uur
Aantal uren gepompt 4 uur 30 min = 297000 m³

Ma. 10-3 WERKSPoor EN BRONS
Belast gedraaid van 09.00 tot 13.10 uur
Aantal uren gepompt 4 uur 10 min = 275000 m³

Ma. 10-3 WERKSPoor EN BRONS
Belast gedraaid van 21.00 tot 01.40 uur
Aantal uren gepompt 4 uur 40 min = 308000 m³

Di. 11-3 WERKSPoor
Belast gedraaid van 10.00 tot 14.30 uur
Aantal uren gepompt 4 uur 30 min 162000 m³

Totaal aantal uren gedraaid: ± 17.30 uur
Totale hoeveelheid water dat is verpompt: ± 1.328.000 m³
Waterschap Hunze & Aa's heeft maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 maart gespuid via de Boog van Ziel.
In het weekend is er niet geploegd en gedraaid.

De diepte van de haven is met ruim 2 meter toegenomen.

2013

Za. 16-3 WERKSPoor en BRONS
Belast gedraaid van 05.45 uur tot 10.20 uur
Aantal uren gedraaid 4 uur 35 min = 302.500 m³

Za. 16-3 WERKSPoor en BRONS
Belast gedraaid van 17.20 uur tot 21.45
Aantal uren gedraaid 4 uur 25 min = 291.500 m³

Zo. 17-3 WERKSPoor en BRONS
Belast gedraaid van 7.30 uur tot 10.30
Aantal uren gedraaid 3 uur 00 min = 198.000 m³

Zo. 17-3 BRONS
Belast gedraaid van 18.30 uur tot 22.40
Aantal uren gedraaid 4 uur 10 min = 275.000 m³

Totaal aantal uren gedraaid: ± 16 uur
Totaal verpompt: ± 1.035.600 m³
Woensdag, donderdag, vrijdag en maandag heeft Helmer Modderman (Hunze en Aa's) via de Boog van Ziel gespuid.

De diepte van de haven is met ruim 2 meter toegenomen.